



datum : 8 juni 2021
ons kenmerk : Z/21/118972/241363
betreft Voortgangsbericht Groene Hart Centrum (juni 2021)

Geachte heer, mevrouw,

Het HSL/A4 informatiecentrum aan de Bospolder 11 in Leiderdorp wordt een Groene Hart Centrum. Een belangrijk deel van de verandering betreft de herinrichting van de openbare ruimte rond het Groene Hart Centrum. In deze brief informeren wij u over de voortgang van het project.

Werkzaamheden openbare ruimte

Sinds 4 januari 2021 voert de aannemer Gebr. Van der Poel uit Oud Ade de werkzaamheden aan de openbare ruimte (fase 1) uit. De aannemer is gestart met het opschonen van het terrein en het aanleggen van de voorbelasting. Deze voorbelasting bestond uit een zandpakket, dat enkele maanden op het terrein heeft gelegen. Inmiddels is de ondergrond voldoende gezakt. Het zandpakket kan daarom van het terrein worden verwijderd.



Figuur 1: Wethouder Daan Binnendijk en projectleider Kevin Disseldorp (Gebr. van der Poel) bekijken de werktekeningen

De komende maanden gaat Gebr. Van der Poel aan de slag met de inrichting van het terrein. Tot de bouwvakantie (eind juli) bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het verwijderen van bestaande verhardingen, het ophogen van het terrein en de kade en het verwijderen en aanleggen van de riolering. Na de bouwvakantie begint de aannemer met het aanleggen van de nieuwe bestrating, de bruggen, de groenvoorzieningen en het meubilair, zoals de bankjes, de openbare verlichting en de speel- en doeweide.

Fietspad en fietsonderdoorgang

In het nieuwsbericht van begin maart 2021 hebben wij u gemeld dat het fietspad en de fietsonderdoorgang mogelijk alsnog zouden worden gerealiseerd. Inmiddels heeft de gemeente de benodigde toestemming van de grondeigenaren gekregen en is er voldoende geld beschikbaar. Zo is aanvullende financiering vanuit het Groenprogramma van Holland Rijnland en de gemeenschappelijke regeling de Oude Rijnzone ontvangen. Daarnaast hebben wij subsidie aangevraagd en gekregen vanuit het programma Fiets van de Provincie Zuid-Holland. We konden daardoor de werkzaamheden voor realisatie van het fietspad en de fietsonderdoorgang (fase 2) aanbesteden. Gebr. Van der Poel uit Oud Ade heeft de aanbesteding gewonnen en gaat ook deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden aan het fietspad en de fietsonderdoorgang duren van medio juni 2021 tot en met 31 december 2021. Als gevolg van de werkzaamheden zal het wandelpad vanaf de Boskade langs de Does tijdelijk worden afgesloten.



Figuur 2: De toekomstige locatie van de fietsonderdoorgang en het fietspad

Vragen over de uitvoering door aannemer

Gebr. Van der Poel spant zich in om eventuele overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen. Uw woning/bedrijf/locatie/molen blijft te allen tijde bereikbaar. Ook wordt de huidige fietsroute zo lang als mogelijk in stand gehouden.

Wel leggen we na de zomerperiode een tijdelijke omleidingsroute voor het fietspad langs het Groene Hart Centrum aan. Hierover ontvangt u nog nader bericht.

Heeft u vragen of ondervindt u overlast van de werkzaamheden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Gebr. van der Poel via telefoonnummer 071-5014120 of per e-mail aan k.disseldorp@gebrvdpoel.nl.

Informatievoorziening

De uitwerking van de informatiepanelen die in de openbare ruimte komen, heeft helaas vertraging opgelopen. Momenteel ronden we de opzet van de panelen af. Voorafgaand aan de zomervakantie sturen we de opzet toe aan de deelnemers van de eerdere bijeenkomsten en plaatsen we die op de projectwebsite. Hierna wordt voor het fabriceren en plaatsen van de informatiepanelen (en bijbehorende objecten) een aanbesteding gestart. Ook de informatievoorziening in de openbare ruimte wordt voor 31 december 2021 gerealiseerd.

Meer informatie en vragen

Heeft u nog vragen over deze brief of het project? Neemt u dan contact op met Hubrecht van der Marel via h.van.der.marel@leiderdorp.nl of met mij via j.boot@leiderdorp.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 071-5458500.

Meer informatie over het Groene Hart Centrum kunt u vinden op de projectwebsite via www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum. Wij plaatsen daar in de komende periode met regelmaat foto's van de uitvoering op.

Met vriendelijke groet,



Joke Boot
Projectleider Groene Hart Centrum
Gemeente Leiderdorp



Figuur 3: Werkzaamheden aan de dijk bij het Groene Hart Centrum op 1 juni 2021