



datum : 16 november 2020  
ons kenmerk : Z/20/098440/214653  
Betreft : Voortgangsbericht Groene Hart Centrum

Geachte heer, mevrouw,

Het HSL/A4 informatiecentrum aan de Bospolder 11 in Leiderdorp wordt een Groene Hart Centrum. Een belangrijk deel van de verandering betreft de herinrichting van de openbare ruimte rond het centrum. In deze brief informeren wij u over de voortgang van het project.

#### **Uitvoeringskrediet & Bestemmingsplan**

Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringskrediet voor de inrichting van de buitenruimte van het Groene Hart Centrum. Met dit krediet kunnen we de openbare ruimte opnieuw inrichten en investeren in de informatievoorziening over het Groene Hart.

Op 25 mei 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Er is geen beroep tegen het bestemmingsplan ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en dat de plannen voor de buitenruimte en het gebouw volgens het bestemmingsplan uitgevoerd kunnen worden.

#### **Aanbesteding & start werkzaamheden**

De aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het werk is recent afgerond. Gebr. van der Poel uit Oud Ade gaat het werk uitvoeren. De aannemer zal op 4 januari 2021 starten met de werkzaamheden. Gebr. van der Poel zal de omwonenden en direct belanghebbenden voorafgaand aan de werkzaamheden nader daarover informeren. Ook zal de aannemer aangeven wie contactpersoon is bij vragen en/of klachten over de uitvoering van het werk.

Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat de ondergrond erg slap is. Dit wordt veroorzaakt door een dikke veenlaag in de ondergrond. Hierdoor moet er voorafgaand aan de aanleg gedurende enkele maanden voorbelasting plaatsvinden. Dit zorgt voor een langere uitvoeringsperiode. De gemeente is dan ook blij dat de subsidieregeling van de Oude Rijnzone met een jaar is verlengd tot en met 31 december 2021. De werkzaamheden van de aannemer zullen voor het einde van 2021 afgerond zijn.

Doordat we te maken hebben met extra kosten als gevolg van de voorbelasting hebben we keuzes moeten maken met betrekking tot de inrichting. De extra brug naar de uitkijktoren is vervallen.

### **Fietspad en fietsonderdoorgang**

Het fietspad vanaf de fietsonderdoorgang onder de N446 naar de huidige aansluiting is ook buiten de huidige aanbestedingsprocedure gehouden. Wij hebben hiertoe besloten vanwege de toegenomen aanlegkosten, de nog niet verleende toestemming van Rijkswaterstaat en de nog niet verleende vergunning van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij willen dit gedeelte van het fietspad vanwege de verkeersveiligheid en de recreatieve doelstellingen graag alsnog realiseren. Wij verwachten binnen enkele maanden de benodigde toestemming en vergunning te krijgen. Daarnaast wordt in de komende periode gezocht naar aanvullende financiering om dit gedeelte te kunnen realiseren. Als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en de benodigde toestemming en vergunning zijn ontvangen zal de aanleg van de onderdoorgang en het fietspad langs de N446 met een nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgestart.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen over deze brief of het project? Neemt u dan contact op met Hubrecht van der Marel (projectondersteuner) via [h.van.der.marel@leiderdorp.nl](mailto:h.van.der.marel@leiderdorp.nl) of met mij via [j.boot@leiderdorp.nl](mailto:j.boot@leiderdorp.nl). Telefonisch zijn wij bereikbaar op 071-5458500. Meer informatie over het Groene Hart Centrum kunt u vinden op de projectwebsite via [www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum](http://www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum).

Met vriendelijke groet,



Joke Boot  
Projectleider Groene Hart Centrum  
Gemeente Leiderdorp