

## **Voortgang Leidse Ring Noord**

**Juni 2023**

**Uitvoering van de Leiderdorpse tracédelen van de Leidse Ring Noord loopt minimaal een half jaar vertraging op. Dat komt onder meer door strengere stikstofregels. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk aan de Oude Spoorbaan en kruising Engelendaal begint.**

Vorig jaar startte het traject om een aannemer te kiezen die het werk aan Engelendaal en Oude Spoorbaan gaat uitvoeren. Dit proces moest tijdelijk worden stopgezet vanwege nieuwe stikstofregels. De rechter bepaalde namelijk dat bouwprojecten ook tijdens de aanleg niet te veel stikstof mogen uitstoten. Voordien waren ze hiervan vrijgesteld. Door de uitspraak moeten veel stikstofberekeningen opnieuw worden gedaan en moet de methode van uitvoeren soms worden aangepast.

Verwachting is dat aan het eind van het jaar een aannemer wordt gekozen. Door de vertraging begint de uitvoering - oorspronkelijk gepland eind 2023 – ook later.

### **Boogwoningen**

April 2022 tekenden de gemeente en de drie verenigingen van eigenaren van de boogwoningen in Driegatenbrug een groenconvenant. Daarin maakten zij afspraken over inrichting en onderhoud van een nieuwe gemeenschappelijke tuin tussen de woningen en de Oude Spoorbaan. Afgelopen juni werden de laatste zaken geregeld, zoals het materiaal van het tuinpad en de boomsoorten.

### **Grondverwerving**

Voor het nieuwe fietspad langs de Oude Spoorbaan zijn stukken grond nodig die niet van de gemeente zijn. De gemeente overlegt met de eigenaar over de aankoop van deze grond. Daarnaast is ze met een onteigeningsprocedure begonnen. Voor het geval gemeente en eigenaar er niet samen uit komen.

### **Leidse delen**

De stikstofproblematiek heeft ook gevolgen voor het werk aan de Leidse Plesmanlaan. De voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen zijn minimaal vertraagd tot het eind van 2023.

Voor Schipholweg Oost is de aanbesteding afgerond. Aannemer KWS voert het werk uit. Eind mei 2023 begon deze met voorbereidende werkzaamheden. Het werk is in de tweede helft van 2024 klaar. Bij tracédeel Schipholweg West werkt de projectorganisatie aan het schetsontwerp.

### **Hogere kosten**

De aanleg van Leidse Ring Noord wordt duurder dan eerder berekend. Dat komt door loon-, prijs- en rentestijgingen en factoren als de stikstofproblematiek en krapte op de arbeidsmarkt.

### **Meer info**

De kruising Engelendaal en de Oude Spoorbaan zijn onderdeel van een ringweg om Leiden. Bezoek [www.leiderdorp.nl/leidseringnoord](http://www.leiderdorp.nl/leidseringnoord) voor informatie over het project.

Zie ook de collegebrief van 23 mei 2023 op de projectpagina.