



| | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|------|------|--|
| B | DEFINITIEF | 10-09-2014 | PBP | | | |
| Rev | Omschrijving | Datum rev. | Get. | Gez. | Acc. | |

Oprichtgever

GEMEENTE LEIDERDORP

Project

WOONRIJP MAKEN BOOMGAARDLAAN FASE 2

Onderdeel

TOPOGRAFISCHE SITUATIE

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------|------|--------|
| Tekeningnummer | Rev. | Bestandsnaam | Formaat | Schaal | Blad | Aantal |
| 420 | A | 335428403.dwg | A4 | 1:10000 | | |
| Kantoor | Projectnummer | Besteknummer | Datum van uitgave | Get. | Gez. | Acc. |
| ROTTERDAM | 335428 | GM 335428-02 | 25-07-2014 | PBP | | |



www.grontmij.nl

© Grontmij Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden



Van Egmond Wegenbouw
 Postbus 144
 2230 AC, Rijnsburg
 Tel. 071-4028950

Naam opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
 Projectnaam: WRM Boomgaardlaan

Projectnummer: 20140083

| | | Januari | | | | | | | | | | | | | | | Februari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Week 2 | | | | | Week 3 | | | | | Week 4 | | | | | Week 5 | | | | | Week 6 | | | | | Week 7 | | | | | Week 8 | | | | | Week 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr |
| 1e Fase | Boomgaardlaan vanaf de kanovereniging t/m de ijsbaan | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2e Fase | Boomgaardlaan vanaf de fietsbrug t/m de ijsbaan | | | | | | | | | | | | | | | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3e Fase | Boomgaardlaan vanaf de ijsbaan t/m ingang jachthaven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [Yellow bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4e Fase | Boomgaardlaan vanaf de ingang jachthaven t/m de Willem C. Brouwerlaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5e Fase | Boomgaardlaan vanaf de Willem C. Brouwerstraat t/m de Gerrit de Blankenlaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6e Fase | Boomgaardlaan vanaf de Gerrit de Blankenlaan t/m de Mauritssingel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Bereikbaarheid fase 1 dmv kunststof rijplaten
 Per voet bereikbaar en bij calamiteiten over de kunststof platen
- Bereikbaarheid fase 2
 Via het bestaande parkeerterrein en gedeeltelijk over kunststof rijplaten
- Bereikbaarheid fase 3
 Via industrieplaten en extra metalen rijplaten
- Bereikbaarheid fase 4
 Via metalen rijplaten
- Bereikbaarheid fase 5
 Via de Willem C. Brouwerstraat
- Bereikbaarheid fase 6
 Via de Gerrit Blankenlaan en vanaf de A4 via 't Heerlijk Recht (omleiding)



Van Egmond Wegenbouw
Postbus 144
2230 AC, Rijnsburg
Tel. 071-4028950

| Naam opdrachtgever Projectnaam Projectnummer | Gemeente leiderdorp WRM Boomgaardlaan 20140083 | Maart | | | | | | | | | | April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|--|--|
| | | Week 10 | | | | | Week 11 | | | | | Week 12 | | | | | Week 13 | | | | Week 14 | | | | week 15 | | | | Week 16 | | | | Week 17 | | | | Week 18 | | |
| | | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | | |
| 1e Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de kanovereniging t/m de ijsbaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2e Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de fietsbrug t/m de ijsbaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3e Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de ijsbaan t/m ingang jachthaven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4e Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de ingang jachthaven t/m de Willem C. Brouwerlaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5e Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de Willem C. Brouwerstraat t/m de Gerrit de Blankenlaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6e Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de Gerrit de Blankenlaan t/m de Mauritssingel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Bereikbaarheid fase 1** dmv kunststof rijplaten
Per voet bereikbaar en bij calamiteiten over de kunststof platen
- Bereikbaarheid fase 2**
Via het bestaande parkeerterrein en gedeeltelijk over kunststof
- Bereikbaarheid fase 3**
Via industrieplaten en extra metalen rijplaten
- Bereikbaarheid fase 4**
Via metalen rijplaten
- Bereikbaarheid fase 5**
Via de Willem C. Brouwerstraat
- Bereikbaarheid fase 6**
Via de Gerrit Blankenlaan en vanaf de A4 via 't Heerlijk Recht (t)



Van Egmond Wegenbouw
Postbus 144
2230 AC, Rijnsburg
Tel. 071-4028950

Naam opdrachtgever: Gemeente leiderdorp
Projectnaam: WRM Boomgaardlaan

Projectnummer: 20140083

| | | Mei | | | | | | | | | | | | | | | juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| | | Week 18 | | | Week 19 | | | | Week 20 | | | | Week 21 | | | | Week 22 | | | | Week 23 | | | | Week 24 | | | | Week 25 | | | | Week 26 | | | | |
| | | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo | do | vr | ma | di | wo |
| 1e Fase | Boomgaardlaan vanaf de kanovereniging t/m de ijsbaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2e Fase | Boomgaardlaan vanaf de fietsbrug t/m de ijsbaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3e Fase | Boomgaardlaan vanaf de ijsbaan t/m ingang jachthaven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4e Fase | Boomgaardlaan vanaf de ingang jachthaven t/m de Willem C. Brouwerlaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5e Fase | Boomgaardlaan vanaf de Willem C. Brouwerstraat t/m de Gerrit de Blankenlaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6e Fase | Boomgaardlaan vanaf de Gerrit de Blankenlaan t/m de Mauritsingel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bereikbaarheid fase 1 dmv kunststof rijplaten
Per voet bereikbaar en bij calamiteiten over de kunststof platen

Bereikbaarheid fase 2
Via het bestaande parkeerterrein en gedeeltelijk over kunststof

Bereikbaarheid fase 3
Via industrieplaten en extra metalen rijplaten

Bereikbaarheid fase 4
Via metalen rijplaten

Bereikbaarheid fase 5
Via de Willem C. Brouwerstraat

Bereikbaarheid fase 6
Via de Gerrit Blankenlaan en vanaf de A4 via 't Heerlijk Recht



Van Egmond Wegenbouw
 Postbus 144
 2230 AC, Rijnsburg
 Tel. 071-4028950

Naam opdrachtgever Gemeente Leiderdorp
Projectnaam WRM Boomgaardlaan

Projectnummer 20140083

Week 27

| | do | vr | ma | di | wo | do | vr |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1e Fase | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de kanovereniging t/m de ijsbaan | | | | | | | |
| 2e Fase | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de fietsbrug t/m de ijsbaan | | | | | | | |
| 3e Fase | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de ijsbaan t/m ingang jachthaven | | | | | | | |
| 4e Fase | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de ingang jachthaven t/m de Willem C. Brouwerlaan | | | | | | | |
| 5e Fase | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de Willem C. Brouwerstraat t/m de Gerrit de Blankenlaan | | | | | | | |
| 6e Fase | | | | | | | |
| Boomgaardlaan vanaf de Gerrit de Blankenlaan t/m de Mauritssingel | | | | | | | |

Bereikbaarheid fase 1 dmv kunststof rijplaten
 Per voet bereikbaar en bij calamiteiten over de kunststof platen

Bereikbaarheid fase 2
 Via het bestaande parkeerterrein en gedeeltelijk over kunststof

Bereikbaarheid fase 3
 Via industrieplaten en extra metalen rijplaten

Bereikbaarheid fase 4
 Via metalen rijplaten

Bereikbaarheid fase 5
 Via de Willem C. Brouwerstraat

Bereikbaarheid fase 6
 Via de Gerrit Blankenlaan en vanaf de A4 via 't Heerlijk Recht (t)